



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**



**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL IPN  
REPORTE DE CONCLUSIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO**

DEPENDENCIA POLITÉCNICA: Centro De Innovación Y Desarrollo Tecnológico En Cómputo FECHA: 31 / ENERO / 2019

No. de Folio:	Nombre del proyecto	Area de ejecución	Monto ejecutado	Fuente de financiamiento	Descripción del proyecto ejecutado		
18C00764	Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica	Dependencia Politécnica: <input checked="" type="checkbox"/>  DRMyS: <input type="checkbox"/>  POI: <input type="checkbox"/>  COFAA: <input type="checkbox"/>	\$ 220,400.00	Apoyo: <input checked="" type="checkbox"/>  Origen: <input type="checkbox"/>  Ingresos Excedentes: <input type="checkbox"/>  COFAA: <input type="checkbox"/>  Otros: Especificar: <input type="checkbox"/> _____	Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica, por medios manuales, loseta de 30x30cms con adhesivo secado rápido en un área de 320m2, mantenimiento correctivo a zoclo perimetral de 0.10cms x 30 cms 1.- Desmontaje de piso dañado existente 2.- Limpieza de la superficie con cincel y marro 3.- Nivelación de la superficie 4.- Colocación de loseta de 30x30cms 5.- Sellado de junta con boquilla de arena color gris 6.- Limpieza general Incluye materiales, personal técnico especialista, equipo y todo lo necesario para su correcta reparación.		
					Terminado <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de término: 27 / 11 / 2018	Acompaña el acta entrega –recepción de los trabajos terminados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

\*\*\*Solo en caso que el proyecto no se encuentre concluido favor de requisitar lo siguiente

El proyecto se encuentra:	Sin iniciar <input type="checkbox"/>	En proceso <input type="checkbox"/>	Porcentaje de avance: _____ %	¿Cuáles son los motivos por los cuales no se ha concluido el proyecto?
			Suspendido <input type="checkbox"/>	¿Cuándo estima que concluirá el acta entrega?

ANEXOS:

- 1)
- 2)
- ..



S. E. P.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO  
TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO

Dr. Itzamná López Yáñez  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

SELLO DE LA DEPENDENCIA

### MEMORIA FOTOGRÁFICA

N° Folio:

Nombre de Proyecto: Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica



Actividad: Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica

Ubicación: CIDETEC


Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018



Actividad: Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica

Ubicación: CIDETEC

Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018



Actividad: Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica

Ubicación: CIDETEC

Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018



Actividad: Mantenimiento correctivo a piso de loseta cerámica

Ubicación: CIDETEC

Fecha: 16 noviembre – 27 noviembre de 2018